

Projekta ietvaros veikto darbu saraksts :

- Fasāžu, cokola remonts + siltināšana;
- Bojāto sienu paneļu vietu remonts, sienu paneļu šuvju remonts un hermetizācija;
- Lodžiju margu un grīdu remonts, kā arī papildus nostiprināšana;
- Koka logu nomainīšana pret jauniem paketstiklojuma logiem PVC rāmjos;
- Vējtveru pārbūve un ārdurvju nomainīšana pret jaunām metāla ārdurvīm;
- Jumta siltumizolācijas izbūve;
- Jumta ieseguma nomainīšana, jumta parapetu siltināšana un skārda apdares izbūve;
- Devītā stāva lodžiju jumtiņu remonts un seguma nomainīšana;
- Ventilācijas kanālu izvadu un to noseģumtiņu remonts;
- Liftu mašīntelpu sienu un jumta remonts un siltināšana, jumta seguma nomainīšana;
- Ieejas mezglu pārbūve, jumtiņu un lieveņu remonts;
- Pagrabstāva pārseguma siltināšana;
- Pamatu betona apmales jeb lietus ūdens novadjoslas izbūve;
- Apkures sistēmas, karstā un aukstā ūdens sistēmas nomainīšana, saimnieciskās un lietusūdens kanalizācijas sistēmu cauruļvadu nomainīšana;
- Zibensaizsardzības sistēmas ierīkošana;
- Elektrosadales skapja pārvietošana siltināšanas izbūvei;
- Gāzes ievadu pārbūve pie ēkas ieejām.

Inženiertīklu renovācija.

Projekta ietvaros izstrādāts apkures sistēmas vienkāršotās renovācijas projekts. Projekta ietvaros nomainīta esošo viencauruļu apkures sistēma pret jaunu divcauruļu apkures sistēmu, ar spiedvadiem un individuālajiem skaitītājiem kāpņu telpās, tos iemontējot skapjos. Jaunā apkures sistēma pieslēgta pie esošā siltummezgla.

Nomainītas iekšējās lietusūdens kanalizācijas novadīšanas sistēmas cauruļvadus, gan vertikālos stāvados, gan horizontālos posmos ēkas pagrabā. Uz ēkas jumta uzstādīt jaunas lietusūdens savākšanas gūlijas ar restēm un elektrisko apsildi.

Veicot katras konkrētās inženierkomunikācijas sistēmas renovāciju, ņemta vērā iepriekšminētās inženierkomunikāciju sistēmu nepilnības.

Ventilācijas kanāliem veikta to tīrīšana un pārbaude. Pastāvīga svaigā gaisa pieplūde nodrošināta caur logu rāmjos vai sienās iestrādātām ventilācijas sistēmām svaiga gaisa pieplūdei.

Labiekārtojumi.

Veikts kāpņu telpu kosmētiskais remonts. Veikta kāpņu telpu apgaismojuma, slēdžu atjaunošanu, elektroinstalācijas nomainīšana un vājstrāvu instalācijas sakārtošana kāpņu telpās. Reizē ar cokola siltināšanas darbiem un pamatu aizsargapmales izbūvēšanu, veikta ieejas mezglu lieveņu pārbūve. Nodrošinot to virsmu atzīmi virs pagalma planētās zemes virsmas. Lieveņi izbūvēti no betona bruģakmens.

Līgums ar projektētājiem SIA „Balts un melns“ noslēgts 2011.gada 13.jūnijā.

Projekts iesniegts izskatīšanai v/a „Latvijas Investīciju Attīstības Aģentūra“ 2012.gada 30.martā, saskaņots 2012.gada 29.jūnijā., līgums par projekta īstenošanu noslēgts 2012.gada 28.septembrī.

Konkursa rezultātā izvēlētais būvnieks SIA „UPTK“, līgums noslēgts 2013.gada 23.decembrī. Saskaņā ar noslēgto līgumu projekta izmaksas ir 336 587,33 lati.

Projekts realizēts 2014.gada 9.jūlijā.

Līdzfinansējums no Eiropas attīstības fonda ir atgūts.