

Projekta ietvaros veiktie darbi:

- Viencauruļu centralizētās apkures sistēmas pārbūve uz horizontālo apkures sistēmu;
- Jumta rekonstrukcijas darbi;
- Ārsienu, cokola, bēniņu un pagraba pārseguma siltināšana;
- Logu un ārdurvju nomaiņa;
- Ārējo ieejas mezglu rekonstrukcija;
- Balkonu renovāciju darbi;
- Ēkas ūdensvadu nomaiņa;
- Ēkas sadzīves kanalizācijas tīklu nomaiņa;
- Komunikāciju šahtu atjaunošana;

Projekta kopējās izmaksas saskaņā ar līgumu ir 183 284,16 lati.

Līgums ar projektētājiem SIA „WS” noslēgts 2011.gada 1.jūlijā.

Renovācijas projektu īstenoja SIA „Vektra-21”.

Projekts īstenots 2014.gada 5.jūnijā.

Projekta būvuzraugs Jānis Burģis.



TEHNISKI - EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

NOSAUKUMS	APJOMS	MĒRV.
GRUNTSĢABALA PLATĪBA	1523	m ²
APBŪVES LAUKUMS	580	m ²
īsk. RENOVĒJAMĀ ĒKA	420	m ²
STĀVU SKAITS	5	
STĀVU PLATĪBA (PA ĀRSIENU PERIMETRU)	2100	m ²
KOPĒJĀ TELPU PLATĪBA (ĒSK, PAGRABSTĀVU UN BĒNIŅIS T.ĪK DZĪVOJAMĀS TELPAS	2088	m ²
	-1500	m ²
BŪVES KUBATŪRA	6850	m ³

