



APZĪMĒJUMI

1. būvdarbu posms un darbu veikšanas virziens
3. būvdarbu posms un darbu veikšanas virziens
4. būvdarbu posms un darbu veikšanas virziens
5. būvdarbu posms un darbu veikšanas virziens
- Būvtafele
- Ugunsdzēsības stends
- S.a.

Sadzīves atkritumu konteiners
- wc

Pārvietojamā tualete
- būvt.

Būvtafele
- Būvdarbu laikā aizsargājami koki - stumbrus
nokiāt ar dēļu vairogiem

- PIEZĪMES:
- Pārvietojamās tualetes un materiālu novietnes vietu precizēt uz vietas būvniecības laikā;
 - Darbu gaitā tualeti un materiālu novietni pārvietot pēc vajadzības;
 - Veicot būvdarbus, stingri izpildīt drošības tehnikas noteikumus;
 - Celtnu un citu būvmehānismu darbības zonā, uz sastatnēm, materiālu novietnēs un laukumos, pie iebraukšanas būvlaukumā izkārt brīdinājuma zīmes ar attiecīgiem uzrakstiem;
 - Uz visiem pacelajiem mehānismiem jābūt pēdējās pārbaudes datumam un uzrādītai maksimāli pieļaujamai slodzei. Pirms darbu uzsākšanas mehānismu jāpārbauda ar divkāršu slodzi;
 - Pirms būvdarbu uzsākšanas būvorganizācijai jāizstrādā darbu veikšanas projekts (DVP);
 - Pēc būvdarbu pabeigšanas sakārtot būvniecības laikā sabojātos zālienus un segumus ārpus būvprojekta labiekārtojuma robežas;
 - Būvdarbu laikā nodrošināt iedzīvotāju un glābšanas dienestu transporta piekļuvi esošajai apbūvei;
 - Būvniecības tehnikas piebraukšana objektam un pārvietošanās objektā pa esošo ielu tīklu;
 - Būvgružu uzkrāšana atkritumu konteineros objektā netiek plānota, demontētos segumus, labiekārtojuma elementus, norakto grunti un nozagētos kokus paredzēts uzreiz izvest.

				Pasūtītājs: SIA "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS"		Līgums Nr. ML2 - 285/21	
				Objekts: Teritorijas labiekārtojuma pārbūve Dārza ielā 3, 5/7, 9 un Baznīcas ielā 20, 20a, Liepājā	Stadija	Lapa	Lapas
Darbu vadīt.	D.Kreicmane	17.07.2022.			Paskaidrojuma raksts	DOP-2	
Izstrādāja	Z. Volgemute	17.07.2022.		Būvdarbu organizācijas ģenerālplāns, M 1:250		SIA "MUIŽNIEKU LIGZDA 2" Liepājā, Peldu ielā 29-19 Būvkomersanta reģ. Nr.4482-R	
Reg. Nr. 285/21							